


मिति २०७८।११।७ गते शनिवारका दिन खानेपानी मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यू मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अध्ययन अनुगमनमा जानुभयो । अस्थायी संरचनामार्फत पथान्तरण गरी मेलम्चीको पानी काठमाण्डौ उपत्यकामा पुर्नसञ्चालन/पुर्नवितरण गर्ने अभियानमा यस मन्त्रालय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत “मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनःनिर्माण कार्ययोजना” अनुसार ९० दिने कार्य योजना तयार गरी सोही बमोजिम कार्य अघि बढिरहेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थलमा गत आषाढ १ गते र त्यसपछि पटक पटक आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त तथा पुरिएका संरचनाहरू वैकल्पिक पथान्तरण योजना ( **Alternative Diversion Scheme**) अनुसार नदीको पानी प्रवेश गराउने द्वार नं. १ ( **Gate no. 1**), पानी वहाव नियन्त्रण द्वार नं. ९ ( **Flow Regulatory Gate-Gate no. 9**) र अम्बाथान स्थित सुरूडको अडिट पोर्टल ( **Tunnel Audit Portal**) गरी तीन स्थानमा जम्मा भएको नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरी संचरना सुचारु गर्ने हिसावले उत्खननको दैनिक तालिका वमोजिम कार्य भैरहेको छ । आयोजनामा कार्यरत निर्माण व्यवसायी सिनो हाइड्रो कम्पनीका प्रतिनिधि, परामर्शदाताका **Deputy Team Leader**, आयोजनाका साईट इन्जिनियरहरू समेतलाई द्रुत गतिमा परिचालन गराई ८/१० दिनभित्र पुरिएका संरचनाहरूबाट नदीजन्य भग्नावशेष हटाउन निर्देशन दिनुभयो । पुरिएका संरचनामा थुप्रिएका ठुला-ठुला चट्टानहरू फोर्ने र हटाउने प्रक्रियामा नेपाली सेनाको टोली परिचालन भई **Compressor Machine** को प्रयोगद्वारा काम भइरहेको छ । उत्खननको काम सँगसँगै हाइड्रो मेकानिकल तर्फको क्षतिग्रस्त उपकरणहरूको आवश्यकतानुसार मर्मत सम्भार गरी पथान्तरणको कार्य निर्धारित समयभित्र पुरा गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई थप सहजिकरणका लागि सडक विभाग, सिँचाई विभाग र नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग समन्वय भैसकेको छ ।

अनुगमनका क्रममा देखा परेका समस्या र उपलब्ध जनशक्तिको समिक्षा गर्दै कार्ययोजना वमोजिमको काम अवरुद्ध हुन नदिन आयोजना निर्देशक, आयोजना उपनिर्देशक, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, साइटका बरिष्ठ ईन्जिनियर र निर्माण व्यवसायी कम्पनीका **Project Manager** र परामर्शदाताको तर्फबाट **Deputy Team Leader** सँग स्थलगत रुपमा नै सचिवज्यूले छलफल गर्नु भएको छ । अस्थायी पथान्तरणका लागि करिव २ लाख घनमिटर ग्रेग्रान खन्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म करिव ६५ हजार घनमिटर खन्ने काम सम्पन्न भई सोको व्यवस्थापन समेत भइसकेको छ । जस अनुसार हालसम्म पुनर्स्थापन कार्यको करिव ३३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भइसकेको छ । बाँकी कार्य पनि निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवाला, स्थानीयहरूको सदा झैं सहयोग हुने अपेक्षा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ ।



(ज्ञान प्रसाद ढकाल)

सहसचिव/प्रवक्ता

मिति:-२०७८।११।०८